



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/05011

Del: 29/06/2026

Esecutivo Da: 29/06/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo

Vecchio

OGGETTO:

Progetto L1871/2024 "Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro (Torrini Bastione via San Leonardo)" codice opera 220093, CUP 19D23000080007 - CPV 45454100-5 - CUI L01307110484202200056. Approvazione progetto di variante suppletiva con variata distribuzione di spesa, predisposta ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. c) e c. 7 d.lgs 36/2023, verbali concordamento NP e proroga tempi contrattuali con contestuali impegni di spesa a favore di Taglietti Elio SRL sulla base del CIG B74D67CB40;

Il Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";

- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";

- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione*";

- con Decreto della Sindaca n. 41 in data 8 novembre 2024 è stato conferito incarico dirigenziale del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze al sottoscritto;

Richiamate:

- la Deliberazione di Giunta n. 00427/2024 del 04/11/2024, con cui veniva approvato il PFTE denominato "L1871/2024 Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro (Torrini Bastione Via San Leonardo) – CODICE OPERA 220093 – CUP H19D23000080007 – CPV 45454100-5 – CUI L01307110484202200056 Approvazione Progetto di Fattibilità Tecnico Economica (PFTE) di competenza della E.Q. Valorizzazione dei complessi monumentali e restauro urbano sviluppato ai sensi dell'art. 41, c. 6, del d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 14 d.lgs. 209/2024 ed ammontante complessivamente ad € 200.000,00 finanziati a mutuo sul codice opera 220093;

- la determinazione dirigenziale n. 05257/2025 del 17/07/2025 avente ad oggetto "L1871/2024 Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro (Torrini Bastione Via San Leonardo) – CODICE OPERA 220093 – CUP H19D23000080007 – CPV 45454100-5 – CUI L01307110484202200056. Approvazione progetto esecutivo, decisione a contrarre, affidamento diretto all' operatore economico TAGLIETTI ELIO SRL sulla base del CIG B74D67CB40" con cui si procedeva ad impegnare contestualmente l'importo di € 200.000,00;

- la determinazione dirigenziale n. 09673/2025 del 22/12/2025 avente ad oggetto "Indagini geognostiche e geofisiche sul sistema fortificato delle mura arnofiane – CODICE OPERA 220093 – CUP H19D23000080007 – CPV 71351000-3 (Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica). – Approvazione Progetto S0711/2025 - Affidamento alla Ditta SONGEO S.R.L. a seguito di Affidamento Diretto e impegno di spesa (CIG B96F65BCE2)" con cui si procedeva ad impegnare contestualmente l'importo di € 12.078,00;

- la determinazione dirigenziale n. 02623/2026 del 08/04/2026 avente ad oggetto “Indagini geognostiche e geofisiche sul sistema fortificato delle mura arnolfiane – Numero di Progetto S0711/2025 – CODICE OPERA 220093 – CUP H19D23000080007 – CIG B96F65BCE2 – CPV 71351000-3 (Servizi di prospezione geologica, geofisica e altri servizi di prospezione scientifica). – Ditta SONGEO S.R.L. – Ammissibilità CRE e liquidazione rata di saldo.”

Tenuto conto che il codice opera 220093, inserito nel PTI 2024/2026 risulta finanziato a mutuo sul CAP-U 53413/2 per € 199.850,00 a seguito di D.GC. 83/2026 - RIACCERTAMENTO RESIDUI 25/26;

Dato atto che il quadro economico di cui al codice opera 220093, alla luce di quanto sopra richiamato, risulta articolato come da tabella economica sottostante:

L1871/2024 Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro (Torrini Bastione Via San Leonardo) — CUP H19D23000080007 – CPV 45454100-5	CODICE OPERA 220093
Descrizione	totale
Lavori affidati a Ditta Taglietti Elio Srl (di cui oneri della sicurezza € 26.622,17) con DD 2025/5257 inclusa iva al 10%	€ 135.975,31
Totale servizio S0711/2025 “Servizio indagini geognostiche e geofisiche sul sistema fortificato delle mura arnolfiane” inclusa iva 22% con DD 9673/2025	€ 12.067,01
Economie	€ 10,99
Sommano servizio S0711/2025	€ 12.078,00
lavori in economia esclusi dall'appalto e rimborsi	€ 2.922,00
imprevisti	€ 12.218,49
oneri di progettazione (incentivo) 80% del 2%	€ 2.395,58
Irap	€ 203,62

Somme a disposizione (20% del 2%)	€ 598,90
polizza progettisti	€ 150,00
Accordo bonario	€ 4.940,88
Residuo minore spesa	€ 28.517,22
TOTALE stanziamento del codice opera 220093	€ 200.000,00

Dato atto che la quota accantonata per incentivo alle funzioni tecniche dell'intervento di cui al presente atto, è stabilita ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 16 d.lgs. 209/2024, nella misura massima del 2% dell'importo dei lavori, ai sensi del nuovo regolamento comunale per la costituzione del fondo incentivante;

Richiamato il parere n. 3414 del 13 maggio 2025 del Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha chiarito che l'IRAP deve trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare né nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023, né in quella dell'80% riferita specificamente agli incentivi, pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge;

Considerato che:

- con succitata DD 05257/2025 del 17/07/2025 venivano aggiudicati i lavori per la realizzazione dell'intervento L1871/2024 all'operatore economico Taglietti Elio SRL p.iva 01005790488;
- durante l'esecuzione dei lavori in oggetto L1871/2024 denominati "Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro (Torrini Bastione Via San Leonardo) – codice opera 220093 – CUP H19D23000080007 – CPV 45454100-5" si sono rese necessarie nuove ed aggiuntive lavorazioni, da considerarsi:
- modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, c. 1 lett. c), c. 7 lett. c), d.lgs 36/2023 e dell'art. 12, commi 2 e 11 del CSA, trattandosi di modifiche non sostanziali che non alterano la natura generale del contratto e che risultano determinate da circostanze imprevedute e imprevedibili per

l'Amministrazione aggiudicatrice, emerse esclusivamente in fase esecutiva e non prevedibili nella fase di progettazione;

- varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art. 21, c.2, All. II 18 d.lgs 36/2023 *“rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro”*;
- ai sensi dell'art. 120, co. 9 d.lgs. 36/2023 *“qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario (...)”*;
- in particolare, la presente modifica al progetto approvato con determinazione dirigenziale n. 04651 del 25/06/2025 ha preso in considerazione quelle modifiche che si sono rese necessarie a seguito dell'osservazione di un quadro di degrado delle superfici lapidee e di alcune parti strutturali che è stato possibile constatare esclusivamente a seguito dell'inizio dei lavori;
- durante le prime fasi di lavoro è infatti sopraggiunta la necessità di eseguire maggiori interventi al fine di consentire l'esecuzione dell'intervento stesso a regola d'arte, contrastare il forte degrado dei paramenti lapidei del torrione della Ginevra ed eliminare pericoli di distacco del paramento, sempre nell'ottica della conservazione e salvaguardia del bene monumentale tutelato dal Codice dei Beni Culturali.;

Visto il documento denominato 'perizia di modifica al contratto e variata distribuzione' predisposto, ai sensi dell'art. 120, c. 7, art. 5 All. II.14, art. 21 c. 2 All. II.18 d.lgs. 36/2023, sottoscritto dal direttore dei lavori, Arch. Anna Livia Ciuffreda e dal RUP, Arch. Costanza Stramaccioni, in data 11/06/2026 quale allegato integrante al presente provvedimento cui si rinvia *per relationem*, in cui si provvede:

- a descrivere le nuove ed ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 120 co. 1 lett. c) d.lgs. 36/2023 nonché dell'art. 12 CSA;
- a quantificare economicamente le predette diverse e ulteriori lavorazioni, come evidenziato alle

pagine 5 e 6 della medesima relazione, cui si rinvia, per i dettagli delle voci di costo sottoposte a variazione. In particolare, è stata quantificata la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il lavoro L1871/2024 pari ad € 24.338,09 netti oltre IVA (oneri sicurezza inclusi). Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da € 123.613,92, oltre IVA, a € 147.952,01 (di cui € 6.112,53 per costi della sicurezza suppletivi, rispetto a quelli stimati nel progetto originario) oltre IVA;

- a destinare le somme a disposizione del quadro economico afferente l'intervento in argomento, L1871/2024, gravante sul codice opera 220093, per la copertura delle maggiori lavorazioni di cui trattasi utilizzando gli impegni di spesa attualmente disponibili per un importo complessivo di € 26.771,90 (iva 10% inclusa) oltre incentivo suppletivo di € 467,91 ed importo IRAP di € 39,78 afferente quota incentivo per lavori suppletivi;

Dato atto che per le opere di variante suppletiva l'aumento di prezzo non eccede il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale, conformemente alla previsione dell'art. 120 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto che, al fine di valutare l'importo economico della succitata modifica contrattuale e per quanto concerne le ulteriori opere, sono stati redatti i documenti, allegati quali parti integranti e sostanziali al presente atto e che si intende approvare con il presente provvedimento di cui al sottostante elenco:

- CME lavori
- CME sicurezza
- INC MDO
- EP lavori
- Raffronto lavori
- Raffronto sicurezza
- QE
- TAV A001
- Verbale NP 1

- Verbale NP 2

Rilevato che:

- la predisposizione della variante suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore;
- l'operatore economico, che al momento sta eseguendo le lavorazioni affidate senza iscrivere riserve e senza l'intenzione di farlo, ha già manifestato formalmente la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario;

Visto l'atto di sottomissione, allegato parte integrante al presente provvedimento cui si rimanda *per relationem*, sottoscritto in data 11/06/2026 dall'operatore economico TAGLIETTI ELIO SRL, dal DL Arch. Anna Livia Ciuffreda e dal RUP, Arch. Costanza Stramaccioni, da cui emerge che:

- per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all'appaltatore saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale con l'applicazione dello stesso ribasso in sede di aggiudicazione;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 10/11/2025, come da verbale sottoscritto dalle parti in pari data, con durata stabilita in 210 giorni a decorrere dal verbale di consegna e con scadenza pertanto al 07/06/2026;
- il verbale di sospensione dei lavori del 20/11/2025 ed il successivo verbale di ripresa dei lavori del giorno 17/12/2025 hanno rideterminato la nuova scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori al giorno 04/07/2026;
- per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata stabilita una proroga di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi pertanto la nuova scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori è rideterminata al 02/09/2026;
- gli importi delle nuove voci relative a nuovi prezzi sono esplicitati nei documenti 'verbale NP n. 1' e 'verbale NP n. 2', allegati integranti al presente atto, desunti dal Prezzario Regionale della Toscana anno 2025 o ricavati da nuove analisi come disposto dall'art. 17 quinquies del CSA, ed ai quali sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale del 21,21%;

Rilevato, pertanto, che il quadro economico complessivo della spesa dell'intervento in oggetto, alla luce dell'approvazione della modifica contrattuale, è il seguente:

Quadro economico di variante suppletiva del progetto esecutivo L1871/2024	Codice
"Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro (Torrini Bastione Via San Leonardo) — CUP H19D23000080007 – CPV 45454100-5"	opera
	220093
Descrizione	totale
Importo dei lavori (di cui € 53.342,85 per manodopera) a netto del ribasso del 21,21%	€ 96.991,75
Oneri della sicurezza non ribassabili	€ 26.662,17
Importo totale dei lavori ribassati (inclusi oneri)	€ 123.613,92
Iva 10% sul totale dei lavori	€ 12.361,39
Sommano	€ 135.975,31
Lavori suppletivi (di cui € 18.050,79 per manodopera) al netto del ribasso del 21,21%	€ 18.225,56
Oneri della sicurezza non ribassabili per lavori suppletivi	€ 6.112,53
Sommano	€ 24.338,09
Iva al 10% su lavori suppletivi	€ 2.433,81
Importo totale lavori suppletivi inclusi oneri	€ 26.771,90
Imprevisti (di cui premio di accelerazione massimo € 7.000,00)	€ 12.218,49
Oneri di progettazione su lavori principali (incentivo 80% del 2%)	€ 2.395,58
Somma a disposizione 20% incentivo su lavori principali	€ 598,90

Quota Irap per incentivo lavori principali (8,5% di 80%))	€ 203,62
Oneri di progettazione (incentivo 80% del 2%) per lavori suppletivi	€ 467,91
Somma a disposizione 20% incentivo per lavori suppletivi	€ 116,97
Quota Irap (8.5% di 80%) per lavori suppletivi	€ 39,78
Polizza Progettisti	€ 150,00
Servizi di cui alla procedura S0711/2025 con DD 09673/25	€ 12.067,01
lavori in economia esclusi dall'appalto e rimborsi	€ 2.922,00
Economie con DD 02623/2026	€ 10,99
Accordo bonario	€ 4.940,88
Residuo minore spesa	€ 1.120,66
TOTALE STANZIAMENTO	€ 200.000,00

Ritenuto infine opportuno, per quanto sopra, sub-impegnare la somma complessiva di € 27.396,56, iva inclusa, a favore dell'operatore economico Taglietti Elio SRL (codice beneficiario 23324 - CIG B74D67CB40), come da aspetti contabili del presente atto a valere sull'impegno 2026/6212, del codice opera 220093 di bilancio straordinario, che presenta la necessaria disponibilità;

Dato atto che, a seguito di tali movimenti contabili, sul codice opera 220093, residuano € 1.120,66 a valere sull'impegno 2026/6212 quale "residuo minore spesa";

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, Arch. Costanza Stramaccioni, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'appaltatore e dell'oggetto della suddetta modifica contrattuale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire

dell'Amministrazione;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n.102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Visti:

- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il d.lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare il progetto di variante suppletiva in corso d'opera afferente l'intervento denominato, "Mura cittadine, porte e torri - interventi di restauro (Torrini Bastione Via San Leonardo) — CUP H19D23000080007 – CPV 45454100-5- CUI L01307110484202200056- c.o. 220093 (RIF. Prog. L1871/2024)" predisposto dall'E.Q. VALORIZZAZIONE COMPLESSI MONUMENTALI E RESTAURO URBANO, affidato all'operatore economico Taglietti Elio SRL (p.iva 01005790488) sulla base del CIG B74D67CB40 e costituito dagli allegati integranti di cui in narrativa;
2. di dare atto che la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il lavoro L1871/2024 è stata quantificata in netti € 24.338,09 oltre IVA. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da € 123.613,92, oltre IVA, a € 147.952,01 (di cui € 6.112,53 per costi della sicurezza afferenti i lavori suppletivi) oltre IVA;
3. di approvare l'allegato atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico Taglietti Elio SRL, dal DL Arch. Anna Livia Ciuffreda e dal RUP, Arch. Costanza Stramaccioni, da cui emerge che per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all'appaltatore verranno utilizzati i prezzi contrattuali, che è stata stabilita una proroga del termine di ultimazione dei lavori di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto la nuova scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori è rideterminata al 02/09/2026;
4. di dare atto che gli importi delle nuove voci relative ai nuovi prezzi sono esplicitati nei documenti 'verbale NP n. 1' e 'verbale NP n. 2', allegati integranti al presente atto;
5. di sub-impegnare la somma complessiva di € 26.771,90 (lavori suppletivi+iva) a favore dell'operatore economico Taglietti Elio SRL (codice beneficiario 23324 - CIG B74D67CB40), come da aspetti contabili del presente atto a valere sull'impegno 2026/6212, del codice opera 220093 di bilancio straordinario;
6. di sub-impegnare l'importo di € 467,91 per incentivo suppletiva a valere sull'impegno 2026/6212 a favore di dipendenti comunali ed eredi (codice beneficiario 2882);
7. di sub-impegnare l'importo di € 39,78 per Irap suppletiva a valere sull'impegno 2026/6212 a favore di Regione Toscana (codice beneficiario 2742);
8. di sub-impegnare l'importo di € 116,97 'somma a disposizione' (20% incentivo) a valere sull'impegno 2026/6212;

9. di dare atto che a seguito di tali movimenti contabili residuano € 1.120,66 a valere sull'impegno 2026/6212 del codice opera 220093 quale "residuo minore spesa;

10. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento con CUP H19D23000080007 è l'ultimo descritto in narrativa, che qui si intende espressamente richiamato;

11. di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto è l'Arch. Costanza Stramaccioni, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta modifica contrattuale.

ALLEGATI INTEGRANTI

Documenti Procedura L1871_2024 variante.zip - e4a6dad27a78500b334c3a0d96ff201ebee87f1d9931ca219190901030efae76

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	53413	2	2026/6212	1	€ 26.771,90	23324 - TAGLIETTI ELIO S.r.l
2)	U	2026	53413	2	2026/6212	2	€ 467,91	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
3)	U	2026	53413	2	2026/6212	3	€ 39,78	2742 - REGIONE TOSCANA
4)	U	2026	53413	2	2026/6212	4	€ 116,97	29610 - SOMMA A

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
								DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 29/06/2026

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Giorgio Caselli il 29/06/2026

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 29/06/2026

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 14 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 30/06/2026