



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: DD/2026/07434

Del: 02/10/2026

Esecutivo Da: 02/10/2026

Proponente: Direzione Servizi Tecnici - Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo

Vecchio

OGGETTO:

Progetto esecutivo L1970/2025 denominato "Chiese e Conventi - Interventi di Restauro e Risanamento conservativo - anno 2025 - codice opera 230061 - CUP H12F23000520004 - CUI L01307110484202300020 - CPV 45454100- 5". Approvazione progetto di variante suppletiva con variata distribuzione di spesa, predisposta ai sensi dell'art. 120, c.1, lett. c) d.lgs 36/2023, e proroga tempi contrattuali con contestuali impegni di spesa a favore di sulla base del CIG BAAC3B6A31;

Il Dirigente del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto "Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d'atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025";
- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup,

bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati";

- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione";

- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione*";

- con Decreto della Sindaca n. 41 in data 8 novembre 2024 è stato conferito incarico dirigenziale del Servizio Belle Arti e Fabbrica di Palazzo Vecchio della Direzione Servizi Tecnici del Comune di Firenze al sottoscritto;

Richiamate:

-la Deliberazione di Giunta Comunale n. 00187/2025 del 13/05/2025 recante "L1970/2025 denominato Chiese e Conventi - Interventi di Restauro e Risanamento conservativo - anno 2025 CUPH12F23000520004, CPV45454100-5, codice opera 230061, CUIL01307110484202300020. Approvazione progetto esecutivo redatto ai sensi dell'art. 41, c. 8, d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 14 d.lgs. 209/2024";

-la determinazione dirigenziale n. 04202/2025 del 06/06/2025 recante "Banca europea per gli investimenti (BEI) contratto di apertura di credito denominato "Firenze Smart Urban Regeneration FL" - 7a erogazione per euro 23.225.430,06= per il finanziamento di investimenti pubblici vari, denominata "BEI56";

-la determinazione dirigenziale n. 07164/2025 del 08/10/2025 recante "Servizio S0679/2025 denominato Modifica dell'Apparato Vetrato Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all'interno della Basilica a Firenze (opere di corredo)" CUP H12F23000520004, C.O. 230061 CIG B82490CFB6. Approvazione progetto, determinazione a contrarre e affidamento diretto a favore della Ditta Aliberto Saccenti di Luca Saccenti & C. sas";

-la determinazione dirigenziale n. 02664/2026 del 09/04/2026 recante "Progetto L1970/2025 denominato Chiese e Conventi - Interventi di Restauro e Risanamento conservativo - anno 2025 – codice opera 230061 - CUP H12F23000520004 – CUI L01307110484202300020 - CPV 45454100-5". Determinazione a contrarre e affidamento diretto esecuzione lavori ai sensi dell'art.50, c.1, lett. a)

d.lgs. n. 36/2023, con impegno di spesa a favore di EDIS Impresa edile di Muca Arben (CIG BAAC3B6A31);

-la determinazione dirigenziale n. 05116/2026 del 01/07/2026 recante “Progetto L1970/2025 denominato “Chiese e Conventi - Interventi di Restauro e Risanamento conservativo - anno 2025 – codice opera 230061 - CUP H12F23000520004 – CUI L01307110484202300020 - CPV 45454100-5”. Concordamento nuovi prezzi ai sensi dell’art. 1, c.2, lett. r), art. 5, c. 7 Allegato II.14 d.lgs. 36/2023 (CIG BAAC3B6A31);

Dato atto che il finanziamento dell’intervento in argomento risulta inserito nel PTI 2025/2027 ed è finanziato a mutuo (assunto sui CAP-E 55300 e CAP-U 54212 con DD 4202/2025) sull’impegno 2026/6559 di cui al codice opera 230061;

Rilevato che il quadro economico dell’intervento L1970/2025 con CUP H12F23000520004, alla luce di quanto sopra richiamato, si articola come da tabella sottostante:

Progetto esecutivo L1970/2025 Chiese e Conventi - Interventi di Restauro e Risanamento Conservativo - anno 2025. CUP H12F23000520004	Codice opera 230061
Importo lavori ribassati del 15,00000% (di cui manodopera € 47.606,62)	€ 104.549,99
Oneri della sicurezza	€ 25.000,01
Importo totale dei lavori	€ 129.550,00
Iva 10% sul totale dei lavori	€ 12.955,00
Importo lavori (inclusa iva)	€ 142.505,00
Imprevisti compreso premio di accelerazione	€ 11.682,00
Incentivo 80% del 2%	€ 2.368,00
Irap	€ 201,28
S0679/2025 “Modifica dell’Apparato Vetrato	€ 24.547,30

Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all'interno della Basilica a Firenze (opere di corredo)" CUP H12F23000520004 CIG B82490CFB6 impegnato con DD07164/2025	
Polizza progettisti 1 anno lavori (voce A * 0,42/1000 con minimo 150,00 euro) impegnata con DD07164/2025	€ 150,00
Minore spesa impegnata con DD07164/2025	€ 445,17
Residuo a disposizione per monitoraggio facciate a seguito del Servizio S0679/2025 affidato con DD 07164/2025	€ 20.007,53
a disposizione per sanificazione sottotetti	€ 30.000,00
Incarichi e servizi	€ 8.000,00
Minore spesa da ribasso su lavori principali	€ 10.093,72
Totale codice opera	€ 250.000,00

Dato atto che la quota accantonata per incentivo alle funzioni tecniche dell'intervento di cui al presente atto, è stabilita ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 36/2023, come modificato all'art. 16 d.lgs. 209/2024, nella misura massima del 2% dell'importo dei lavori, ai sensi del nuovo regolamento comunale per la costituzione del fondo incentivante;

Richiamato il parere n. 3414 del 13 maggio 2025 del Servizio di supporto giuridico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha chiarito che l'IRAP deve trovare copertura all'interno del quadro economico di riferimento, non potendo rientrare né nella quota del 20% destinata alle finalità e alle esigenze di spesa indicate all'art. 45 d.lgs. n. 36/2023, né in quella dell'80% riferita specificamente agli incentivi, pena lo spostamento dell'onere tributario su diverso soggetto rispetto a quello individuato dalla legge;

Considerato che:

- con succitata DD n. 02664/2026 del 09/04/2026 venivano aggiudicati i lavori per la realizzazione dell'intervento L1970/2025 all'operatore economico EDIS Impresa edile di Muca Arben (C.F.MCURBN71P09Z100E; p.iva 02206270486);
- durante l'esecuzione dei lavori in oggetto L1970/2025 "Chiese e Conventi - Interventi di Restauro e Risanamento conservativo - anno 2025 – codice opera 230061 - CUP H12F23000520004 – CUI L01307110484202300020 - CPV 45454100- 5" si sono rese necessarie nuove ed aggiuntive lavorazioni, da considerarsi:
 - modifiche del contratto ai sensi dell'art. 120, c. 1 lett. c), d.lgs 36/2023 e dell'art. 12, commi 2 e 11 del CSA, trattandosi di modifiche non sostanziali che non alterano la natura generale del contratto e che risultano determinate da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione aggiudicatrice, emerse esclusivamente in fase esecutiva e non prevedibili nella fase di progettazione;
 - varianti in corso d'opera, ai sensi dell'art. 21, c.2, All. II 18 d.lgs 36/2023 *"rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro"*;
 - ai sensi dell'art. 120, co. 9 d.lgs. 36/2023 *"qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario (...)"*;
 - in particolare, la presente modifica al progetto approvato con DG n. 00187/G/2025 del 13/05/2025 ha preso in considerazione quelle modifiche che si sono rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanza imprevista e imprevedibile, cioè l'assegnazione del piano interrato del Palazzo delle Arti e dello Spettacolo al Servizio scrivente, esigenza derivante da provvedimento sopravvenuto per la tutela di un interesse ben rilevante, per cui durante lo svolgimento del contratto si è reso necessario estendere

l'intervento ai locali posti al piano interrato, a seguito della loro recente messa a disposizione, in modo da garantirne la fruibilità e l'igienicità;

- a tale scopo si è reso necessario procedere alla rimozione e ripristino di alcune porzioni di intonaco che presentavano forti segni di degrado e liberare gli spazi da molteplici materiali ivi depositati in modo incongruo;

Visto il documento denominato 'relazione tecnica per variante in corso d'opera e suppletiva' predisposto ai sensi dell'art. 120, c.1, lett c), art. 5 All. II.14, art. 21 c. 2 All. II.18 d.lgs. 36/2023 e sottoscritto dal direttore dei lavori e RUP, Arch. Paolo Ferrara, in data 29/09/2026 quale allegato integrante al presente provvedimento cui si rinvia *per relationem*, dove si provvede:

- a descrivere le nuove ed ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 120 co. 1 lett. c) d.lgs. 36/2023 nonché dell'art. 12 CSA;
- a quantificare economicamente le predette diverse e ulteriori lavorazioni, come evidenziato alle pagine 2, 3 e 4 della medesima relazione, cui si rinvia, per i dettagli delle voci di costo. In particolare, è stata quantificata la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il lavoro L1970/2025 pari ad € 25.092,19 netti oltre IVA (oneri sicurezza inclusi). Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da € 129.550,00, oltre IVA, a € 154.642,19 (di cui € 2.512,11 per costi della sicurezza suppletivi, rispetto a quelli stimati nel progetto originario) oltre IVA;
- a destinare le somme a disposizione del quadro economico afferente l'intervento in argomento, L1970/2025, gravante sul codice opera 230061, per la copertura delle maggiori lavorazioni di cui trattasi utilizzando gli impegni di spesa attualmente disponibili per un importo complessivo di € 27.601,41 (iva 10% inclusa) oltre incentivo suppletivo di € 465,23 ed importo IRAP di € 39,54 afferente quota incentivo per lavori suppletivi;

Dato atto che per le opere di variante suppletiva l'aumento di prezzo non eccede il cinquanta per cento del valore del contratto iniziale, conformemente alla previsione dell'art. 120 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;

Tenuto conto che, al fine di valutare l'importo economico della succitata modifica contrattuale e per quanto concerne le ulteriori opere, sono stati redatti i documenti, allegati quali parti integranti

e sostanziali al presente atto, che si intende approvare con il presente provvedimento di cui al sottostante elenco:

- Relazione tecnica di variante suppletiva
- Computo metrico estimativo
- Stima incidenza manodopera
- Atto di sottomissione

Rilevato che:

- la predisposizione della variante suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore;
- l'operatore economico, che al momento sta eseguendo le lavorazioni affidate senza iscrivere riserve e senza l'intenzione di farlo, ha già manifestato formalmente la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario;

Visto l'atto di sottomissione, allegato parte integrante al presente provvedimento, sottoscritto in data 12/08/2026 dall'operatore economico Edis impresa edile di Muca Arben, e dal DL e RUP, Arch. Paolo Ferrara, da cui emerge che:

- per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all'appaltatore saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale con l'applicazione dello stesso ribasso in sede di aggiudicazione;
- la consegna dei lavori è avvenuta in data 09/04/2026, come da verbale sottoscritto dalle parti in pari data, con durata stabilita in 365 giorni a decorrere dal verbale di consegna e con scadenza pertanto al 09/04/2027;
- il tempo utile per l'ultimazione dei lavori suppletivi viene prorogato di 60 giorni rispetto al termine stabilito;
- gli importi delle nuove voci relative a nuovi prezzi sono esplicitati nel documento 'Computo metrico', allegato integrante al presente atto, desunti dal Prezzario Regionale della Toscana anno 2025 o ricavati da nuove analisi come disposto dall'art. 17 quinquies del CSA, ed ai quali

sarà applicato il ribasso d'asta contrattuale del 15,00000%;

Rilevato, pertanto, che il quadro economico complessivo della spesa dell'intervento in oggetto, alla luce dell'approvazione della modifica contrattuale, è il seguente:

Progetto esecutivo L1970/2025 Chiese e Conventi - Interventi di Restauro e Risanamento Conservativo - anno 2025. CUP H12F23000520004	Codice opera 230061
Importo lavori ribassati del 15,00000% (di cui manodopera € 47.606,62)	€ 104.549,99
Oneri della sicurezza	€ 25.000,01
Importo totale dei lavori	€ 129.550,00
Iva 10% sul totale dei lavori	€ 12.955,00
Importo lavori (inclusa iva)	€ 142.505,00
Imprevisti compreso premio di accelerazione	€ 11.682,00
Incentivo 80% del 2%	€ 2.368,00
Irap	€ 201,28
Lavori suppletivi L1970/2025 (di cui € 9.682,00 per manodopera) al netto del ribasso del 15,00000%	€ 22.580,08
Oneri della sicurezza non ribassabili per lavori suppletivi	€ 2.512,11
Sommano	€ 25.092,19
Iva al 10% su lavori suppletivi	€ 2.509,22
Importo totale lavori suppletivi inclusi oneri	€ 27.601,41

Oneri di progettazione (incentivo 80% del 2%) per lavori suppletivi	€ 465,23
Quota Irap (8.5% di 80%) per lavori suppletivi	€ 39,54
S0679/2025 “Modifica dell’Apparato Vetrato Tripartito della Veneranda Immagine della Santissima Annunziata all’interno della Basilica a Firenze (opere di corredo)” CUP H12F23000520004 CIG B82490CFB6 impegnato con DD07164/2025	€ 24.547,30
Polizza progettisti 1 anno lavori (voce A * 0,42/1000 con minimo 150,00 euro) impegnata con DD07164/2025	€ 150,00
Minore spesa impegnata con DD07164/2025	€ 445,17
Residuo a disposizione per monitoraggio facciate a seguito del Servizio S0679/2025 affidato con DD 07164/2025	€ 20.007,53
a disposizione per sanificazione sottotetti	€ 30.000,00
Imprevisti	0
Incarichi e servizi	1.669,54
Minore spesa da ribasso su lavori principali	0
Totale codice opera	€ 250.000,00

Ritenuto infine opportuno, per quanto sopra, sub-impegnare la somma complessiva di € 27.601,41 iva inclusa, a favore dell’operatore economico EDIS Impresa edile di Muca Arben (codice beneficiario 30681 - CIG BAAC3B6A31), come da aspetti contabili del presente atto a valere in quota parte sugli impegni 2026/6559/4, 2026/6559/6 e 2026/6559/8 del codice opera 230061 di bilancio

straordinario, che presenta la necessaria disponibilità;

Vista la dichiarazione, conservata in atti e rilasciata dal RUP, Arch. Paolo Ferrara, circa l'insussistenza di cause di conflitto d'interesse, anche solo potenziali, nei confronti dell'appaltatore e dell'oggetto della suddetta modifica contrattuale, tali da ledere l'imparzialità dell'agire dell'Amministrazione;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n.102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto;

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all'art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Visti:

- l'art. 16 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il d.lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l'attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l'art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare il progetto di variante suppletiva in corso d'opera con concordamento 18 NP (nuovi prezzi) afferente l'intervento denominato, "Chiese e Conventi - Interventi di Restauro e Risanamento conservativo - anno 2025 – codice opera 230061 - CUP H12F23000520004 – CUI L01307110484202300020 - CPV 45454100- 5" predisposto dall'E.Q FABBRICA DI PALAZZO VECCHIO, CHIESE E CONVENTI, affidato all'operatore economico EDIS Impresa edile di Muca Arben (p.iva 02206270486) sulla base del CIG BAAC3B6A31 e costituito dagli allegati integranti di cui in narrativa;
2. di dare atto che la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il lavoro L1970/2025 è stata quantificata in netti € 25.092,19 oltre IVA. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da € 129.550,00, oltre IVA, a € 154.642,19 (di cui € 2.512,11 per costi della sicurezza suppletivi, rispetto a quelli stimati nel progetto originario) oltre IVA;
3. di approvare l'allegato atto di sottomissione, sottoscritto dal legale rappresentante dell'operatore economico EDIS Impresa edile di Muca Arben, dal DL e RUP, Arch. Paolo Ferrara, da cui emerge che per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all'appaltatore verranno utilizzati i prezzi contrattuali; che è stata stabilita una proroga del termine di ultimazione dei lavori di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi e pertanto la nuova scadenza contrattuale per l'ultimazione dei lavori è rideterminata al 09/06/2027;
4. di dare atto che gli importi delle nuove voci relative ai 18 NP nuovi prezzi concordati sono esplicitati nel documento 'Computo metrico', allegato integrante al presente atto;
5. di sub-impegnare la somma complessiva di € 27.601,41 (lavori suppletivi+iva) a favore dell'operatore economico EDIS Impresa edile di Muca Arben (codice beneficiario 30681 – sulla base del CIG BAAC3B6A31), come da aspetti contabili del presente atto, attingendo sui seguenti impegni di spesa del codice opera 230061 secondo la ripartizione di seguito riportata:
 - in quota parte € 11.682,00 a valere sull'impegno 2026/6559/4 'imprevisti';

- in quota parte € 10.093,72 a valere sull'impegno 2026/6559/8 'minore spesa'
 - in quota parte € 5.825,69 a valere sull'impegno 2026/6559/6 'somma a disposizione spese tecniche e servizi';
6. di sub-impegnare l'importo di € 465,23 per incentivo suppletiva a valere sull'impegno 2026/6559/6 a favore di dipendenti comunali ed eredi (codice beneficiario 2882);
7. di sub-impegnare l'importo di € 39,54 per Irap suppletiva a valere sull'impegno 2026/6559/6 a favore di Regione Toscana (codice beneficiario 2742);
8. di dare atto che a seguito di tali movimenti contabili residuano € 1.669,54 a valere sull'impegno 2026/6559/6 del codice opera 230061 quale 'somma a disposizione spese tecniche e servizi';
9. di dare atto che il nuovo quadro economico della spesa dell'intervento con CUP H12F23000520004 è l'ultimo descritto in narrativa, che qui si intende espressamente richiamato;
10. di dare atto altresì che il Responsabile Unico del Progetto dell'intervento in oggetto è l'Arch. Paolo Ferrara, che ha dichiarato l'insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell'aggiudicataria dei lavori e dell'oggetto della suddetta modifica contrattuale.

ALLEGATI INTEGRANTI

L1970_RT-e-di-V_signed (1).zip - c399da4c6e4ac2e644bbe55fdb91d28e289afe32844c2881defc4db4bb868088

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica

Giorgio Caselli

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	54212	2	2026/6559	4	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2026	54212	2	2026/6559	6	€ 1.669,54	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	54212	2	2026/6559	8	€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2026	54212	2	2026/6559	9	€ 27.601,41	30681 - EDIS IMPRESA EDILE DI MUCA ARBEN
5)	U	2026	54212	2	2026/6559	10	€ 465,23	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
6)	U	2026	54212	2	2026/6559	11	€ 39,54	2742 - REGIONE TOSCANA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile

Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.



Data Esecutivita': 02/10/2026

Elenco Sottoscrittori:

Firmato digitalmente da Giorgio Caselli il 02/10/2026

Firmato digitalmente da Silvia Baroncelli il 02/10/2026

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.

Si attesta che la presente copia di n. 14 pagine, è conforme all'originale documento informatico, sottoscritto con firma digitale e contenuto negli archivi informatici del Comune di Firenze.

Firenze, il 05/10/2026