COMUNE DI FIRENZE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: **DD/2026/07022**
Del: **18/09/2026**
Esecutivo Da: **21/09/2026**
Proponente: **Direzione Servizi Tecnici - Servizio Gestione e Manutenzione**

OGGETTO:
Progetto L1701/2023 denominato “Cimiteri - Interventi di Manutenzione Straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e adeguamento normativo - Coperture e parti strutturali - Nuovi blocchi loculi e ossari” (Codice opera 210034 – CIG B2007748C0 - CUP H18C20000760004) - Approvazione modifica contrattuale e variante in corso d’opera dei lavori L1701/2023, approvazione nuovi prezzi, proroga dei termini contrattuali ed assunzione del connesso impegno di spesa in favore dell’operatore economico ACME S.r.l.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE

Premesso che:

- in data 22 settembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 60/2025 avente ad oggetto “*Approvazione del DUP 2026-2028 e contestuale presa d’atto della avvenuta verifica dello stato di attuazione del DUP 2025-2027 al primo semestre 2025*”;

- in data 30 dicembre 2025 il Consiglio Comunale ha approvato la deliberazione n. 76/2025 avente ad oggetto "*Documenti di programmazione 2026/2028: approvazione note di aggiornamento al Dup, bilancio finanziario, nota integrativa, piano triennale investimenti ed ulteriori allegati*";

- in data 14 gennaio 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 1/2026 avente ad

oggetto “*Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028. Approvazione*”;

- in data 30 marzo 2026 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 102/2026 avente ad oggetto "*Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028. Approvazione*";

- con decreto della Sindaca n. 45/2024 del 19 dicembre 2024 è stato conferito al sottoscritto l’incarico di Dirigente del Servizio Gestione e Manutenzione della Direzione Servizi Tecnici;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta n. 536/2023 del 14 novembre 2023, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo L1701/2023 denominato “Cimiteri - Interventi Di Manutenzione Straordinaria, Riqualificazione, Messa in Sicurezza Ai Sensi Del D.Lgs. 81/08 e adeguamento normativo - coperture e parti strutturali - nuovi blocchi loculi e ossari” (CUP H18C20000760004), con quadro economico di complessivi € 450.000,00, da finanziare con mutuo da assumere a valere sul codice opera 210034;

- la determinazione dirigenziale n. 3919/2024 del 20 maggio 2024, con la quale è stato stabilito di ricorrere, per l’aggiudicazione dell’intervento, all’espletamento di procedura negoziata senza bando di cui all’art. 50 co. 1 lett. c) d.lgs. 36/2023, applicando il criterio del minor prezzo;

- la determinazione dirigenziale n. 6029/2024 del 6 agosto 2024, con la quale i succitati lavori L1701/2023 sono stati aggiudicati all’impresa ACME s.r.l., per un importo netto di € 311.310,34 (di cui € 102.789,80 per costi della manodopera ed € 20.747,20 per costi della sicurezza) oltre IVA;

- la determinazione dirigenziale n. 272/2025 del 20 gennaio 2025 con la quale veniva autorizzato il subappalto di opere edili e sottofondazioni per un importo presunto complessivo di € 70.176,20 di cui € 3.508,00 per oneri della sicurezza a favore della ditta MONTOPOLESE PERFORAZIONI s.r.l.;

- la determinazione n. 1079/2025 del 18 febbraio 2025 recante: “*Presa d'atto di cessione del credito da parte della Ditta ACME s.r.l. a favore della Banca SISTEMA S.p.A. relativa al progetto “Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza ai sensi del D.lgs. 81/2008 e adeguamento normativo copertura e parti strutturali – nuovi blocchi e loculi e ossari – Cod. opera 210034 – CUP H18C20000760004 – CIG B2007748C0*”;

- la determinazione dirigenziale n. 4175/2025 del 6 giugno 2025, con la quale è stato assunto l’impegno di spesa per il Geol. Accolti Gil per l’importo complessivo di € 2.636,66;

- la determinazione dirigenziale n. 9962/2025 del 31 dicembre 2025, con la quale si è preso atto della proroga dei lavori L1701/2023 al 30 luglio 2026;

- la determinazione dirigenziale n. 1620/2026 del 5 marzo 2026, con la quale è stato approvato un verbale concordamento nuovi prezzi per i lavori L1701/2023;

- la determinazione dirigenziale n. 2820/2026 del 14 aprile 2026, recante “*CIG: B2007748C0 - CUP: H18C20000760004 - codice opera 210034 - L1701/2023, Cimiteri - Interventi di manutenzione*

straordinaria, riqualificazione, messa i n sicurezza ai sensi del d.lgs. 81/08 e adeguamento normativo - coperture e parti strutturali - nuovi blocchi loculi e ossari - autorizzazione subappalto a favore di AURORA DI JETMIR MEXHAJ E C. SAS";

- la determinazione dirigenziale n. 5319/2026 dell'8 luglio 2026, con la quale è stata concessa una proroga temporale di 84 (ottantaquattro) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale di ultimazione dei lavori, rideterminando conseguentemente il termine finale di esecuzione dal 30 luglio 2026 al 23 ottobre 2026;

Visto che:

- in data 10 settembre 2024 è stato stipulato il Contratto tra questa Amministrazione e la ditta Acme srl ex art 18 d.lgs. n. 36/2023 con protocollo n. 295552;

- con il processo verbale di consegna lavori del 23 settembre 2024 si disponeva la consegna lavori con inizio effettivo lavori differito al primo novembre 2024, e con scadenza fissata al 30 ottobre 2025, termine prorogato da ultimo al 23 ottobre 2026 con DD/2026/05319;

Rilevato che il quadro economico dell'investimento con CUP H18C20000760004 è il seguente:

"Cimiteri - Interventi di Manutenzione Straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e adeguamento normativo - Coperture e parti strutturali - Nuovi blocchi loculi e ossari" Codice opera 210034 –CUP H18C20000760004	
DESCRIZIONE	**IMPORTI**
Lavori al netto del ribasso del 14,796 % (di cui € 102.789,80 per mdo)	€ 290.563,14
Oneri della sicurezza	€ 20.747,20
Lavori netti + oneri	€ 311.310,34
IVA su lavori 10%	€ 31.131,03
Lavori netti + oneri + IVA 10%	€ 342.441,37
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 10.000,00
Polizza progettisti	€ 151,94
Imprevisti	€ 20.029,96

Incentivo funzioni tecniche (80% di 2,0%)	€ 5.498,87
Somme a disposizione	€ 56.877,86
Incarichi professionali	€ 12.363,34
Affidamento a Geol. Gil (DD/2025/04175)	€ 2.636,66
Importo Totale del Quadro Economico	€ **450.000,00**

Considerato che durante l'esecuzione dei lavori L1701/2023, denominati "Cimiteri - Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e adeguamento normativo - coperture e parti strutturali - nuovi blocchi loculi e ossari", si sono rese necessarie nuove ed ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto:

- ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. c) n. 1 d.lgs. n. 36/2023, per le attività resesi necessarie presso i Cimiteri di Trespiano e delle Porte Sante a seguito delle richieste formulate dalla Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità del Comune di Firenze ai fini del rilascio delle autorizzazioni al transito in deroga dei mezzi di cantiere, che hanno comportato l'esecuzione di ulteriori verifiche, prove e sondaggi sul sottofondo stradale non previsti in fase progettuale;

- ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. c) n. 3 d.lgs. n. 36/2023, per gli interventi resisi necessari presso il Cimitero di Trespiano a seguito di rinvenimenti imprevisti e non prevedibili con l'ordinaria diligenza nella fase di progettazione, consistiti nel rinvenimento di una condotta per lo smaltimento delle acque meteoriche non rilevabile preventivamente e nelle carenze strutturali delle murature controterra esistenti, caratterizzate dalla presenza di cavità, vuoti interni e insufficiente consistenza del materiale legante;

- ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. c) n. 4 d.lgs. n. 36/2023, per gli ulteriori interventi resisi necessari presso il Cimitero di Trespiano a seguito di difficoltà esecutive derivanti da cause geologiche e idriche non prevedibili al momento della progettazione, emerse a seguito del cedimento di parte del muro di contenimento delle celle a terra e del conseguente smottamento del terreno;

- ai sensi dell'art. 120 co. 3 e 5 d.lgs. n. 36/2023, per la rimodulazione e diversa distribuzione delle lavorazioni e delle relative categorie contabili all'interno dell'appalto, senza alterazione della natura generale del contratto e senza modifiche sostanziali dell'equilibrio economico dello stesso;

Dato atto che:

- le lavorazioni aggiuntive di variante in corso d’opera comportano un incremento dell'importo contrattuale inferiore al cinquanta per cento del valore del contratto iniziale, in maniera conforme a quanto previsto dall'art. 120 co. 2 d.lgs. n. 36/2023;

- le opere di variante non alterano la natura generale dell'appalto, non incidono sui requisiti di qualificazione richiesti in sede di gara e non determinano modifiche sostanziali delle categorie di lavorazione;

- le soluzioni progettuali introdotte con la variante migliorano le caratteristiche tecniche e la durabilità delle opere, consentono una più efficiente gestione degli spazi cimiteriali e incrementano i livelli di sicurezza dei luoghi di lavoro e delle aree aperte al pubblico ai sensi del D.Lgs. 81/2008;

- le lavorazioni previste dalla perizia risultano conformi alle autorizzazioni e ai nulla osta già acquisiti dagli enti competenti;

Visto il documento denominato “Relazione tecnica” redatto in data 31 agosto 2026, predisposto dal direttore lavori e firmato dal RUP e per accettazione dell’appaltatore, documento allegato parte integrante al presente atto, nel quale si provvede:

- a illustrare le nuove ed ulteriori lavorazioni da considerarsi modifiche del contratto ex art. 120 co. 1 lett. c), 3 e 5 d.lgs. n. 36/2023;

- a quantificare economicamente le predette diverse e ulteriori lavorazioni, come evidenziato anche nella tabella riepilogativa della spesa di cui a pagina 6 di 8, cui si rinvia, per i dettagli delle voci di costo sottoposte a variazione. In particolare, è stata quantificata la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il lavoro L1701/2023 pari a netti € 83.280,23 (di cui € 2.498,72 per costi della sicurezza) oltre IVA. Pertanto, è stato stimato che l’importo netto dell’appalto in oggetto aumenti da € 311.310,34 (di cui € 20.747,20 per costi della sicurezza) oltre IVA a € 394.590,57 (di cui € 23.245,92 per oneri della sicurezza) oltre IVA;

Precisato che, a pag. 6 della relazione allegata al presente atto, sono presenti alcuni meri refusi materiali relativi agli importi riportati nella tabella riepilogativa;

Rilevato, in particolare, che, nella seconda riga della tabella, alla voce di spesa “Importo totale a base d’asta ... (di cui € 37.606,20 per manodopera)”, l’importo di € 37.606,20 indicato quale quota relativa alla manodopera costituisce un mero refuso materiale e non è riferibile all’appalto in oggetto;

Rilevato altresì che, alla quarta riga della medesima tabella, in corrispondenza della voce “di cui manodopera soggetta a ribasso”, l’importo riportato nella colonna “Totale variante” deve essere corretto in € 122.337,50, anziché € 23.245,92;

Rilevato, inoltre, che l’importo riportato nella cella immediatamente superiore, alla voce “Lavori soggetti a ribasso”, deve essere corretto in € 313.492,57, anziché € 435.830,07;

Dato atto, pertanto, che gli importi sopra indicati devono intendersi rettificati come sopra specificato, trattandosi di meri errori materiali di trascrizione presenti nella relazione allegata, che non incidono sul contenuto sostanziale della procedura e sull’importo dell’appalto oggetto del presente atto;

Tenuto conto che, al fine di valutare l'importo economico della succitata modifica contrattuale e per quanto concerne le ulteriori opere, sono stati redatti i seguenti documenti (che si aggiungono alla relazione tecnica già citata in narrativa), allegati quali parti integranti e sostanziali che si intende approvare con il presente provvedimento:

- Computo metrico estimativo perizia di variante;

- Analisi nuovi prezzi;

- Quadro comparativo;

- Elaborati grafici cimitero di Trespiano;

- Aggiornamento del Piano di manutenzione;

Rilevato che:

- la predisposizione della suppletiva ha richiesto un preliminare contraddittorio con l'appaltatore;

- l'operatore economico ACME s.r.l. ha già manifestato formalmente la volontà di accettare lo svolgimento delle ulteriori e diverse lavorazioni che si rendono necessarie agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di appalto originario;

Visto l'atto di sottomissione del primo settembre 2026, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa ACME s.r.l., dal Direttore dei lavori e dal RUP, allegato parte integrante al presente provvedimento, da cui emerge che:

- per le diverse e ulteriori lavorazioni richieste all'appaltatore saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale nonché quelli stimati sulla base dei prezzari di gara, con l'applicazione dello stesso ribasso applicato in sede di procedura negoziata;

- sono stati altresì concordati n. 6 (sei) nuovi prezzi, ricavati secondo le modalità indicate all'art. 17 quinquies del CSA e che saranno soggetti al ribasso d'asta contrattuale;

- per l'esecuzione delle opere aggiuntive è stata concessa una proroga del termine contrattuale pari complessivamente a 30 (trenta) giorni, da aggiungersi al termine residuo previsto per l'ultimazione dei lavori, attualmente fissato al 23 ottobre 2026, con conseguente differimento del termine di ultimazione al 22 novembre 2026;

Dato atto altresì che nell'ambito del nuovo quadro economico – come meglio descritto nella relazione tecnica allegata – a seguito dell'approvazione della modifica contrattuale nonché variante in corso d'opera in argomento è stato previsto un accantonamento pari ad € 4.960,69 per revisione prezzi ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 36/2023, determinato sulla base della revisione prezzi già maturata in relazione agli stati di avanzamento emessi e della stima presunta della revisione prezzi concernente le

lavorazioni ancora da eseguire, da liquidarsi in sede di stato finale previa verifica delle condizioni e degli indici ISTAT applicabili;

Rilevato che la quota prevista a titolo di revisione prezzi, riferita solo in via presuntiva alle lavorazioni di cui al SAL n. 3 e al SAL n. 4, non viene allo stato attuale impegnata in favore dell'operatore economico, in quanto gli indici ISTAT necessari alla definitiva determinazione dell'importo non risultano ancora disponibili;

Dato atto che l'importo effettivamente spettante all'operatore economico a titolo di revisione prezzi sarà determinato con successivo apposito provvedimento, sulla base degli indici ISTAT ufficiali aggiornati e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, procedendo contestualmente alla determinazione della relativa IVA;

Dato atto, altresì, che in sede di successiva determinazione dell'importo dovuto a titolo di revisione prezzi e della relativa IVA sarà verificata la relativa copertura finanziaria, con conseguente individuazione delle risorse necessarie nell'ambito del quadro economico dell'intervento e/o secondo le ulteriori modalità di finanziamento consentite dalla normativa vigente;

Rilevato, pertanto, che il quadro economico complessivo della spesa dell'intervento in oggetto, alla luce dell'approvazione delle surriportate modifiche contrattuali, è il seguente:

"Cimiteri - Interventi di Manutenzione Straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e adeguamento normativo - Coperture e parti strutturali - Nuovi blocchi loculi e ossari" Codice opera 210034 –CUP H18C20000760004			
Descrizione voci di spesa	**Importi come da DD/2025/04175**	**Importi di modifica contrattuale di cui al presente provvedimento**	**Totale**
Lavori al netto del ribasso del 14,796 %	€ 290.563,14	€ 80.781,51	€ 371.344,65
Oneri della sicurezza	€ 20.747,20	€ 2.498,72	€ 23.245,92
Lavori netti + oneri	€ 311.310,34	€ 83.280,23	€ 394.590,57
IVA su lavori 10%	€ 31.131,03	€ 8.328,02	€ 39.459,05

Lavori netti + oneri + IVA 10%	€ 342.441,37	€ 91.608,25	€ 434.049,62
Rilievi, accertamenti e indagini	€ 10.000,00	(€ 10.000,00)	€ 0,00
Polizza progettisti	€ 151,94		€ 151,94
Imprevisti	€ 20.029,96	(€ 19.798,43)	€ 231,53
Accantonamento per revisione prezzi (IVA esclusa)		€ 4.960,69	€ 4.960,69
Incentivo funzioni tecniche (80% di 2,0%)	€ 5.498,87	€ 1.846,35	€ 7.345,22
Irap 8,5%		€ 624,34	€ 624,34
Somme a disposizione	€ 56.877,86	(€ 56.877,86)	€ 0,00
Incarichi professionali	€ 12.363,34	(€ 12.363,34)	€ 0,00
Affidamento a Geol. Gil (DD/2025/04175)	€ 2.636,66		€ 2.636,66
Importo Totale del Quadro Economico	€ **450.000,00**	€ **0,00**	€ **450.000,00**

Ritenuto infine opportuno, per quanto sopra, assumere le seguenti scritture contabili a valere sugli impegni disponibili del codice opera 210034, come da aspetti contabili del presente atto:

- € 91.608,25 a favore dell'operatore economico ACME S.r.l. (codice beneficiario 62586 – P.IVA 06032430487 – CIG B2007748C0) per le ulteriori prestazioni di cui alla presente modifica contrattuale, a valere sugli impegni 2026/5717 per € 12.363,34, 2026/5718 per € 10.000,00, 2026/5720 per € 56.877,86 e 2026/5719 per € 12.367,05;

- € 1.846,35 per ulteriore incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882), a valere sull'impegno 2026/5719;

- € 624,34 per somme a disposizione per imposte di legge, in particolare accantonate per quota IRAP nella misura dell'8,5% dell'importo accantonato per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2742), a valere sull'impegno 2026/5719;

- € 4.960,69 quale somme accantonare per revisione prezzi (IVA esclusa) ai sensi dell’art. 60 d.lgs. n. 36/2023 e dell’art. 38 CSA, a valere sull’impegno 2026/5719;

Dato atto che a seguito di tali movimenti contabili residuano € 231,53 a valere sull’impegno 2026/5719 quale somma a disposizione per Imprevisti (utilizzabile anche per IVA revisione prezzi);

Dato atto, infine, che il Responsabile Unico del Progetto dell’intervento in oggetto è l’Ing. Lorenzo Mattioli, che ha dichiarato l’insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell’aggiudicataria dei lavori e dell’oggetto delle suddette modifiche contrattuali;

Richiamati i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1;

Dato atto che in base alle disposizioni di prevenzione della corruzione contenute nel Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) - sottosezione 2.3 - Rischi corruttivi e trasparenza, approvato con delibera di Giunta n. 102 del 30 marzo 2026, nonché del Codice di Comportamento del Comune di Firenze, approvato con Deliberazione del medesimo organo n. 2021/G/0012 in data 26 gennaio 2021 e del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 come modificato dal D.P.R. n. 81/2023, non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell’adozione del presente atto;

Dato atto altresì della regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall’art. 147 bis d.lgs. n. 267/2000 e, per gli effetti, del controllo di regolarità amministrativa, fase preventiva, di cui all’art. 15 co. 1 e 4 del Regolamento su Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8/2013 del 7 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 75/2015 del 16 dicembre 2015;

Visti:

- l’art. 16 del Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- il d.lgs. n. 36/2023;
- gli artt. 107 e 183 d.lgs n. 267/2000;
- il vigente Regolamento per l’attività contrattuale del Comune di Firenze;
- l’art. 81 co. 3 Statuto del Comune di Firenze;
- la L. n. 136/2010 in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

Per tutto quanto esposto in narrativa:

1. di approvare l'allegata – parte integrante - "Relazione tecnica" redatto in data 31 agosto 2026 ai sensi dell'art. 120 co. 1 lett. c), 3 e 5 d.lgs. n. 36/2023 (nonché gli ulteriori documenti progettuali anch'essi citati in narrativa ed allegati quali parti integranti e sostanziali al presente provvedimento) del lavoro L1701/2023 denominato "Cimiteri - Interventi di Manutenzione Straordinaria, riqualificazione, messa in sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/08 e adeguamento normativo - Coperture e parti strutturali - Nuovi blocchi loculi e ossari" (Codice opera 210034 – CIG B2007748C0 - CUP H18C20000760004), affidato all'operatore economico ACME S.r.l. con DD/2024/06029;

2. di dare atto che la maggiore somma delle prestazioni lavorative aggiuntive concernenti il lavoro L1701/2023 è pari a netti € 83.280,23 (di cui € 2.498,72 per costi della sicurezza) oltre IVA. Pertanto, è stato stimato che l'importo netto dell'appalto in oggetto aumenti da € 311.310,34 (di cui € 20.747,20 per costi della sicurezza) oltre IVA a € 394.590,57 (di cui € 23.245,92 per oneri della sicurezza) oltre IVA;

3. di approvare l'allegato atto di sottomissione, sottoscritto dall'operatore economico ACME S.r.l., dal Direttore Lavori e dal RUP, parte integrante del presente provvedimento, da cui emerge altresì che per l'esecuzione delle opere aggiuntive sono stati concordati n. 6 (sei) nuovi prezzi e che è stata stabilita una proroga complessivamente pari a 30 (trenta) giorni, fissando quale nuova data di scadenza il giorno 22 novembre 2026;

4. di assumere le seguenti scritture contabili a valere sugli impegni disponibili del codice opera 210034, come da aspetti contabili del presente atto:

- € 91.608,25 a favore dell'operatore economico ACME S.r.l. (codice beneficiario 62586 – P.IVA 06032430487 – CIG B2007748C0) per le ulteriori prestazioni di cui alla presente modifica contrattuale, a valere sugli impegni 2026/5717 per € 12.363,34, 2026/5718 per € 10.000,00, 2026/5720 per € 56.877,86 e 2026/5719 per € 12.367,05;

- € 1.846,35 per ulteriore incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2882), a valere sull'impegno 2026/5719;

- € 624,34 per somme a disposizione per imposte di legge, in particolare accantonate per quota IRAP nella misura dell'8,5% dell'importo accantonato per incentivo funzioni tecniche (codice beneficiario 2742), a valere sull'impegno 2026/5719;

- € 4.960,69 quale somme accantonare per revisione prezzi (IVA esclusa) ai sensi dell'art. 60 d.lgs. n. 36/2023 e

dell’art. 38 CSA, a valere sull’impegno 2026/5719;

5. di dare atto che a seguito di tali movimenti contabili residuano € 231,53 a valere sull’impegno 2026/5719 quale somma a disposizione per Imprevisti (utilizzabile anche per IVA revisione prezzi);

6. di dare atto altresì che il nuovo quadro economico della spesa dell’intervento con CUP H18C20000760004 è l’ultimo descritto in narrativa e che qui si intende espressamente richiamato;

7. di dare atto, infine, che il Responsabile Unico del Progetto dell’intervento in oggetto è l’Ing. Lorenzo Mattioli, che ha dichiarato l’insussistenza di cause di conflitto di interessi nei confronti dell’aggiudicataria dei lavori e dell’oggetto delle suddette modifiche contrattuali.

ALLEGATI INTEGRANTI

L1701-CME_variante_signed_signed_signed.pdf - c6e539e163b17c1f752525faaaa97a7875eb8b20f8ab989d01dffaadd9c5b79b
L1701-Comp_var_signed_signed_signed.pdf - 688ab8b6119a40231162e90c4a37f4138c9c5fefc800228b21c2051f7a86048d
L1701_Atto_Sottom_V_NP_signed_signed_signed.pdf - 3eb6a9f1bd3c62a25fa756de28ec2a9851a7927050837758c1c241bc211ebf0a
L1701_Rel_tec_var_signed_signed_signed.pdf - f4e85cca9de44c9c2321e797cd6ed4dd313655a5d855d0e960301390de716ba9
L1701_Var_EPU_NP_cop_signed_signed_signed.pdf - adfbc380ce9aebd3379d1acced5067bd5d96e2e0a81ab5763e3f9db0363b8fb2
L1701_Var_Elab_Tresp_signed_signed_signed.pdf - bcc6121082b68f02e4c224f7cad80f474c8f1ce9dbbf14cef8fa0995a883b1fb
L1701_Var_PDM_signed_signed_signed.pdf - 4d9565d80cbfdaa0d51278900e5dbc9808b00455a03c163a7c0a55ce28272093

Sottoscritto digitalmente da

Responsabile regolarità tecnica
Filippo Cioni

Elenco Movimenti

N°	Tipo Mov.	Esercizio	Capitolo	Articolo	Impegno/ Accertamento	Sub Impegno/Sub Accertamento	Importo	Beneficiario
1)	U	2026	57813	2	2026/5717		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
2)	U	2026	57813	2	2026/5718		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
3)	U	2026	57813	2	2026/5719		€ 231,53	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
4)	U	2026	57813	2	2026/5720		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
5)	U	2026	57813	2	2026/9638		€ 0,00	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE
6)	U	2026	57813	2	2026/9638	1	€ 91.608,25	62586 - ACME SRL**
7)	U	2026	57813	2	2026/9638	2	€ 1.846,35	2882 - DIPENDENTI COMUNALI E EREDI
8)	U	2026	57813	2	2026/9638	3	€ 624,34	2742 - REGIONE TOSCANA
9)	U	2026	57813	2	2026/9638	4	€ 4.960,69	29610 - SOMMA A DISPOSIZIONE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Sottoscritto digitalmente da

Il Responsabile Contabile
Silvia Baroncelli

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del

D.Lgs. 82/2005.